

Status på byggepladsen, uge 6

04. februar 2014

Elementmontagen er nu nået til dæk over 2. sal, som monteres i morgen. Vinduesmøntager er i gang, og indvendige betonvægge er monteret i stuelejlighederne.

Udendørs er der etableret vejkasser samt udgravet grøft for overfladevand nede ved søen. Fjernvarme og vandforsyning påbegynder deres arbejde i denne uge.

Ved gårdhavehusene støbes soklerne og terrændæk til nr. 39 og 43 sidst på ugen. Elementmontagen på de to huse starter op i uge 8.

